

Parc La Fontaine – Plan d'action

Description des projets	Horizon 5 ans					Horizon 10 ans				
	2018	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Maintien des actifs										
Travaux d'entretien des arbres	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Travaux de plantation de succession	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gestion du mobilier (entretien, remplacement et ajout)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Entretien des aires de jeux et des équipements sportifs	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Entretien du corpus architectural	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Réhabilitation du parc et du corpus architectural - Période de réalisation

Rénovation du chalet-restaurant	■									
Aménagement du pôle famille		■	■							
Reconstruction du théâtre de Verdure		■	■							
Réhabilitation de la fontaine lumineuse		■	■							
Réaménagement du noyau communautaire du Centre culturel Calixa-Lavallée			■	■						
Construction du pavillon de perception des tennis			■	■						
Aménagement de la promenade Calixa-Lavallée et réfection du parterre Sherbrooke et de l'aire d'exercice canin				■	■					
Réaménagement du domaine public limitrophe au parc La Fontaine (av. du Parc-La Fontaine et rue Rachel)				■	■	■				
Aménagement du square La Fontaine (îlot est) et réhabilitation intérieure de la vespasienne				■	■	■	■			
Aménagement de la promenade Émile-Duployé					■	■	■			
Réaménagement du secteur du pavillon La Fontaine					■	■	■			
Restauration intérieure du Centre culturel Calixa-Lavallée						■	■			
Réhabilitation des bassins							■	■	■	■
Réhabilitation du pavillon du Jardin des merveilles								■	■	
Aménagement de la terrasse et du bistro du chalet-restaurant									■	■

Plan d'action – Horizon 5 ans

Description des projets	Étape de réalisation	Calendrier				
		2018	19	20	21	22
Maintien des actifs						
Travaux d'entretien des arbres	Planification	■				
	Réalisation	■	■	■	■	■
Travaux de plantation de succession	Planification	■				
	Réalisation	■	■	■	■	■
Gestion du mobilier (entretien, remplacement et ajout)	Planification	■				
	Réalisation	■	■	■	■	■
Planification générale						
Cahier de critères de design	Planification	■				
Description: Élaboration de plans d'aménagement d'ensemble basés sur les orientations du plan directeur (réseau de sentiers, nivellement et drainage, stratégie de plantation d'arbres, plan d'éclairage, implantation du mobilier, géométrie des seuils)						
Cadre de référence architecturale	Planification	■				
Description: Stratégie de conservation pour chacun des bâtiments, élaboration des principes directeurs particuliers pour la réhabilitation architecturale en lien avec les orientations du plan directeur.						
Cadre événementiel	Planification	■				
Description : Définition de la vocation et encadrement réglementaire des événements au parc La Fontaine						
Étude hydrique du secteur du parc et de faisabilité pour la réhabilitation des bassins	Planification		■	■	■	■
Description : Relevé et évaluation de l'état des infrastructures (conduites d'aqueduc et conduites combinées); propositions de scénarios de gestion des eaux incluant les bassins, la création de réservoirs de récupération des eaux de pluie; proposition de pistes de design pour le bassin en lien avec les orientations du plan directeur						
Réalisation						
Rénovation du chalet-restaurant						
Description :						
Réaménagement de la salle des patineurs	Plans et devis	■				
Réaménagement des toilettes publiques Mise aux normes complète des composantes électromécaniques	Réalisation	■				

Description des projets	Étape de réalisation	Calendrier				
		2018	19	20	21	22
Réalisation (suite)						
Aménagement du pôle famille						
Description :						
Réhabilitation du pavillon des baigneurs	Plans et devis	■				
Réaménagement de l'aire de jeux pour enfants Réaménagement de l'aire de jeux d'eau	Réalisation		■	■		
Reconstruction du théâtre de Verdure						
Description :						
Réaménagement	Plans et devis	■				
Réhabilitation de la scène et du bâtiment associé Réhabilitation de l'amphithéâtre Aménagement paysager (arrimage au réseau de sentiers du parc et des bordures du bassin, aménagement des seuils et terrasses, marquise, plantations)	Réalisation		■	■		
Réhabilitation de la fontaine lumineuse						
Description :						
A Réhabilitation	Plans et devis	■				
Restauration de la vasque Réhabilitation des conduites et systèmes électromécaniques Construction d'un nouvel édicule de service	Réalisation		■	■		
B Interprétation	Plans et devis		■			
Création d'une installation temporaire qui raconte l'histoire de la fontaine pour l'inauguration du projet	Réalisation		■			
C Conception d'une oeuvre d'art	Concours			■		
Création d'une oeuvre d'art sculpturale qui intègre les systèmes mécaniques d'origine de la fontaine et qui raconte l'histoire de la fontaine.	Plans et devis			■		
	Réalisation			■		
D Animation hivernale	Concours		■			
Création d'un projet artistique utilisant les technologies numériques pour faire vivre la fontaine en hiver vivre la fontaine en hiver	Plans et devis			■		
	Réalisation			■		
Réaménagement du noyau communautaire du centre culturel Calixa-Lavallée						
Description :						
A Rénovation du bâtiment	Plans et devis			■		
Intégration de marquises Aménagement d'un accès universel pour les toilettes publiques	Réalisation			■		

Plan d'action – Horizon 5 ans

Description des projets	Étape de réalisation	Calendrier				
		2018	19	20	21	22
Réalisation (suite)						
B Réaménagement du secteur Réaménagement des terrains de pétanque Aménagement de zones de pique-nique Réouverture de l'axe Calixa-Lavallée (aménagement temporaire) Aménagement d'un terrain multi-sport Révision du sentier transversal Verdissement	Plans et devis			■		
	Réalisation				■	
Construction du pavillon de perception des tennis						
Description :						
Bâtiment incluant vestiaires, toilettes et comptoir de perception Intégration du bâtiment au contexte	Plans et devis		■			
	Réalisation				■	
Aménagement de la promenade Calixa-Lavallée, réfection du parterre Sherbrooke et de l'aire d'exercice canin						
Description :						
Aménagement des surfaces, implantation de lampadaires et de bancs, plantation d'arbres en intégrant la gestion des accès et des débarcadères Intégration de l'équipement pour les événements et la polyvalence événementielle et réfection des infrastructures souterraines.	Planification		■			
	Réalisation				■	
Réaménagement du domaine public limitrophe du parc La Fontaine (av. du Parc-La Fontaine et rue Rachel)						
Description :						
A Étude d'avant-projet Étude de faisabilité et impact de circulation	Planification	■				
B Planification d'ensemble Concept d'aménagement d'ensemble	Planification		■			
C Réaménagement de la rue Rachel et de l'avenue du Parc-La Fontaine Réfection des infrastructures souterraines et aménagement Réaménagement de la piste cyclable Consolidation du tracé du trottoir promenade Consolidation des lignes d'arbres de rue	Plans et devis		■			
	Réalisation				■	
D Réaménagement des seuils du parc Aménagement du grand seuil Cherrier incluant le triangle Cherrier et tous les seuils en relation avec l'avenue du Parc-La Fontaine et la rue Cherrier	Plans et devis		■			
	Réalisation				■	

Description des projets	Étape de réalisation	Calendrier				
		2018	19	20	21	22
Réalisation (suite)						
Aménagement du square La Fontaine (ilot est) et réhabilitation intérieure de la vespasienne						
Description :						
A Planification d'ensemble Développement d'un concept d'ensemble d'aménagement incluant la gestion des eaux de surface, l'aménagement des interfaces et seuils, la réhabilitation des sentiers selon les tracés d'origine du square, l'idéation au sujet du point d'attrait central, le concept de plantation, l'implantation de la vespasienne et l'intégration de la promenade Émile-Duployé Élaboration du programme (Programme fonctionnel technique, PFT) de la vespasienne	Planification			■		
	Planification			■		
B Réalisation de l'aménagement (2022-2024) Réfection des infrastructures souterraines Aménagement des sentiers, interface Papineau, seuil Papineau et seuil Sherbrooke vis-à-vis le square Déplacement du monument aux morts français de Montréal Aménagement du point d'attrait central (fontaine) et plantation	Plans et devis			■		
	Réalisation				■	
C Réhabilitation de la vespasienne Relocalisation du bâtiment Réhabilitation des espaces intérieurs et aménagement des toilettes	Plans et devis				■	
	Réalisation					■
Aménagement de la promenade Émile-Duployé						
Description :						
A Planification d'ensemble Développement d'un concept d'ensemble d'aménagement en relation avec la planification de l'aménagement du square La Fontaine et de l'intégration à l'ilot centre, la gestion des accès, l'équipement pour des événements et la polyvalence événementielle	Planification			■		
	Plans et devis				■	
B Réalisation (2023-2024)	Réalisation					■

Plan d'action – Horizon 5 ans

Description des projets	Étape de réalisation	Calendrier				
		2018	19	20	21	22
Réalisation (suite)						
Réaménagement du secteur du pavillon La Fontaine						
Description :						
A Étude d'avant-projet						
Recherche documentaire	Planification					
Étude structurale du bâtiment et de faisabilité du projet de stationnements souterrains						
B Planification d'ensemble						
Élaboration du programme (Programme fonctionnel technique, PFT)	Planification					
Concept d'aménagement architectural d'ensemble	Plans et devis					
C Réalisation (2023-2024)						
Réhabilitation du pavillon La Fontaine	Réalisation					
Réaménagement des espaces extérieurs et des stationnements						

Plan d'action – Horizon 10 ans

Description des projets	Étape de réalisation	Calendrier					
		2023	24	25	26	27	28
Maintien des actifs							
Travaux d'entretien des arbres							
	Planification						
	Réalisation						
Travaux de plantation de succession							
	Planification						
	Réalisation						
Gestion du mobilier (entretien, remplacement et ajout)							
	Planification						
	Réalisation						
Réalisation							
Aménagement du square La Fontaine (ilot est)							
Description :							
A Réalisation de l'aménagement – suite							
	Réalisation						
B Réhabilitation de la vespasienne – suite							
	Réalisation						
Aménagement de la promenade Émile-Duployé							
Description :							
A Réalisation de l'aménagement – suite							
	Réalisation						
Réaménagement du secteur du pavillon La Fontaine							
Description :							
Réalisation de l'aménagement – suite							
	Réalisation						
Restauration intérieure du Centre culturel Calixa-Lavallée							
Description :							
Réaménagement du rez-de-chaussée							
	Planification						
	Réalisation						
Restauration des halls d'entrée du bâtiment							
Installation de la climatisation et ventilation au deuxième étage et aménagement des ateliers d'artistes							
Réhabilitation des bassins							
Description :							
A Planification d'ensemble							
Développement d'un concept d'ensemble d'aménagement incluant les bassins, la cascade, le pont, les sentiers limitrophes et l'intégration du rez-de bassin du chalet-restaurant, de la stratégie de gestion des eaux et la localisation des équipements techniques de traitement et de réfrigération pour la patinoire.							
	Planification						
B Réalisation							
Bassins							
Reconstruction de l'infrastructure des bassin (parois, fond, couronnement) en intégrant la gestion écologique des eaux							
Intégration d'un système de refroidissement pour la patinoire réfrigérée							
Mise en place d'un nouveau système électromécanique et d'une chambre mécanique							
	Plans et devis						
	Réalisation						

Plan d'action — Horizon 10 ans

Descriptions des projets	Étape de réalisation	Calendrier					
		2023	24	25	26	27	28
Réalisation (suite)							
B Réalisation (suite)							
Sentiers Réfection des infrastructures souterraines du secteur Mise en place d'un système de gestion écologique des eaux pluviales (noues, réservoir, puits de captation, conduites, etc.) Réfection de la petite boucle (intégration avec le nouveau profil des bassins, aménagement d'une nouvelle surface) Réfection de la grande boucle (réaménagement du tracé, affinement des pentes, aménagement d'une nouvelle surface) Réfection du sentier transversal (révision de la largeur, aménagement d'une nouvelle surface) Implantation de lampadaires							
Pont Aménagement d'une nouvelle infrastructure Aménagement d'une cascade pittoresque Aménagement des escaliers du côté sud du pont en lien avec la petite boucle							
Aménagement du rez-de-bassin et du parvis du chalet-restaurant Concept d'ensemble architectural du rez-de-bassin et aménagement d'un parvis avant en lien avec le chemin transversal - Phase 1 : Nivellement et infrastructure							
Réhabilitation du pavillon du Jardin des merveilles							
Description :							
A Planification d'ensemble							
Élaboration du programme (Programme fonctionnel technique)	Planification						
B Réalisation	Plans et devis						
Réhabilitation du bâtiment	Réalisation						
Intégration d'un comptoir d'information du parc et du théâtre de Guignol							

Plan d'action — Horizon 10 ans

Description des projets	Étape de réalisation	Calendrier					
		2023	24	25	26	27	28
Réalisation (suite)							
Aménagement de la terrasse et du bistro du chalet restaurant							
Description :							
A Planification d'ensemble	Planification						
Élaboration du programme (Programme fonctionnel technique, PFT)	Planification						
Concept d'aménagement architectural d'ensemble							
B Réalisation	Plans et devis						
Aménagement du bistro dans les anciens garages du rez-de-bassin	Réalisation						
Aménagement du rez-de-bassin et du parvis du chalet-restaurant phase 2 (surface et plantation)							
Aménagement du bistro dans les anciens garages du rez-de-bassin							
Aménagement du comptoir de location de bateau							
Aménagement de la terrasse extérieure du rez-de-bassin							